

Műorale

1. oldal, összesen: 1

52-43

900067/2

## Vállalkozási Szerződés Módosítás

amely létrejött az egyrészről a

### **Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli: Fabriczki András elnök-vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
e-mail: muszak@tvvrt.hu  
számlavezető hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.  
bankszámlaszáma: 10102086-68432102-00000008

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről a

### **Prím Építő Kft.**

képviseli: Osztovits Péter ügyvezető  
telefon, fax: tel.: 299-0065 fax: 299-0066  
e-mail: primepito@primepito.hu  
székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.  
cégjegyzékszám: 01-09-877034  
adószáma: 11906508-2-42  
számlavezető hitelintézet: Magyarországi Volksbank Zrt.  
bankszámlaszáma: 14100165-58753549-02000006  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

#### **1 A szerződés tárgya**

A Keret-megállapodás 03-as kategória keretében **6 / 2009 sorszám**on a **Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 6. szám alatti Zeneiskola éves karbantartása** tárgyban 2009. július 09-én megkötött Vállalkozási Szerződés Módosítása.

Az alap Vállalkozási Szerződésben a világítás korszerűsítési munkák költsége előirányzatként szerepelt. Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötése után szállította a Világítás Korszerűsítés terveit, az abban szereplő lámpatestekről a Vállalkozó benyújtotta tételes költségvetését. Ennek elfogadása után került sor a lámpatestek megrendelésére, de a speciális rezonanciamentes lámpatestek gyártója által vállalt szállítási határidő túlhaladja a befejezési határidőt, ezért a Vállalkozási Szerződés 3. pontja szerinti szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok a vállalkozón kívül álló, előre nem látható okból az alábbiak szerint módosulnak.


#### **2 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok**

1. részhatáridő: 2009. július 31.  
Befejezési határidő: 2009. aug. 14-ről **2009. október 30-ra változik.**

A 2009. július 9-én megkötött alapszerződés többi pontja változatlan marad.

Budapest, 2009. augusztus 14.

  
.....  
Megrendelő

PRÍM ÉPÍTŐ KFT.  
1083 Budapest,  
Illés u. 17. fszt. 2.  
  
.....  
Vállalkozó

Keretmegállapodás 03-as kategória  
6-2009-08-14 Szerződés módosítás Prím Városligeti 6 Zeneiskola éves karbantartás

