

## Vállalkozási Szerződés Módosítás

8.14/5/2013.

amely létrejött az egyrészről a

### Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihály vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

### Weiser Károly egyéni vállalkozó

képviseli: Weiser Károly egyéni vállalkozó  
 székhelye : 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3.  
 adószáma : 41045417-2-43  
 vállalkozói ig. sz. : ES-064812  
 telefon: +36-30-940-3619  
 fax: +36-1-412-0683  
 számlavezető hitelintézet: OTP Nyrt.  
 bankszámlaszáma : 11705008-20126601

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek keret-megállapodás 02-es kategóriában 08/2013 sorszámon a Budapest, VI. ker. Hunyadi tér, kültéri őstermelői piac címen árusító asztalok készítése és elhelyezése tárgyban 2013. március 05. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
2. A vállalkozási szerződés megkötését követően a munkaterület átadásakor a Felek helyszíni feltárást végeztek az asztalok méretvételeinek pontosításához, mikor kiderült, hogy a Megrendelőnek kiegészítő szerkezetként alaptest bővítéseket kell készítenie, mely az eredeti pályázati kiírást annyiban módosítja, hogy a helyszínen lesznek bebetonozva az asztalok megnövelt méretű tartóoszlopai. A horgonyzott acél asztalok helyszíni szerelése az eredeti kiírástól eltérően hegesztés nélkül, szintbeállító ideiglenes szerkezettel készül. Tekintettel arra, hogy az asztalok hegesztés helyett, bebetonozással kerülnek rögzítésre, többlet anyagfelhasználással jár és az ideiglenes alátámasztó szerkezet elhelyezésére helyszíni beállító csapat szükséges. Mindez megnöveli az eredeti kiírásban szereplő vállalkozási díjat és a tárgybeli munka befejezési határidejét. A benyújtott pótköltségvetés jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
3. A Felek a 2. pontban foglaltak miatt és alapján, a Vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok Befejezési határidejére vonatkozó 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### „3. Szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Befejezési határidő: **2013. április 26.”**

31  
 JMF  
 J

4. A Felek a 2. pontban foglaltak miatt és alapján, a vállalkozási díj és a pótköltségvetés összesítésével a Vállalkozási szerződés Vállalkozási árra vonatkozó 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.1. A Vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4. Vállalkozási ár**

A szerződés végrehajtásával kapcsolatban felek az alábbi vállalási árban állapodnak meg:

Nettó ár:	5.467.872,-Ft
ÁFA 27%:	1.476.325,-Ft
<b>Bruttó ár:</b>	<b>6.944.197,-Ft</b>

azaz **Bruttó Hatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-százkilencvenhét forint.**"

5. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak.

Ezen Vállalkozási szerződés módosítását a Felek elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. március 13.

TELEPÍTÉSI VAGYONKEZELŐ  
HONNAPRÉTELT  
KÖZÉPVÁLLALKOZÁS  
1068 BUDAPEST, TRÓZSÁNYI ÚT 81-83.  
Megrendelő

Vállalkozó

Melléletek:

1.számú melléklet: Pótköltségvetés

21