

b. n. : 148/2015

1. oldal, összesen: 2

Vállalkozási Szerződés-módosítás

5266/9/2015.

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihály vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Bástya Millenium Zrt.

képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatósági tag, vezérigazgató
székhelye : 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
adószáma : 25121254-2-42
cégjegyzékszám : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
számlavezető hitelintézet: Budapest Bank
bankszámlaszáma : 10103056-48856300-03004007

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése –keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-3264/2015. számon). Ezen (2015. május 12.-én kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 109. § (1) bek. d) pontja alapján, **47/2015 sorszámon az Egészségügyi intézmények 2 címen 2015. évi karbantartási munkák (Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út. 33. Háziorvosi rendelő, Csengery u. 25. Rendelőintézet) tárgyban.**

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek a vállalkozási szerződést 2015. 11.23 -án írták alá.
2. A kompresszor ház szomszédságában lévő munkahelyek zajterhelését csökkentő, hangcsillapító ajtó megadott típusú és egyedi méretezésű (875 X 2125 mm típusa HÖRMANN D45) melynek legyártása 8 hetet igényel, és hasonló paraméterű ajtóval

3/6 st

OA

nem pótolható. Ennek időszükségleti többlete, mellyel a műszaki leírásban kalkuláltunk a befejezési határidő módosítását igényli. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

3. A szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidő: **2016.02.10-re** módosul.
4. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.
5. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2015.12.18.

Budapest, 2015.12.18.

Terézvárosi Közművelődési és Sportközpont Zrt.
Vállalkozó
.....
1064 Budapest, Rózsák u. 61-83.
Megrendelő

BÁSTYA MILLENIUM ZRT.
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Adószám: 25121254-0-42
.....
Vállalkozó

[Handwritten signature]