

B.n. : 178/2017

1. oldal, összesen: 2

3674/G/2017

## Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

### Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)  
másrészről

### Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető  
székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.  
adószáma : 12626704-2-43  
cégjegyzékszám: 01-09-695624  
telefon: +36-20/341-0974  
fax: +36-1/293-9709  
e-mail: huferbaukft@gmail.com  
számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank  
bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

### Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, 39/2017 sorszámon a **Budapest VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 33. Háziorvosi rendelő felújítása** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 10. 02-án jött létre.
2. A Budapestre érkező Kínai és a közép-kelet- és kelet-európai országok kormányfőinek csúcstalálkozója miatt 2017. november 27-én reggel 8<sup>00</sup> órától 2017. november 28-án este 20<sup>30</sup> óráig ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe, így a munkaterületet csak gyalogosan lehet megközelíteni, az építkezéshez szükséges

2/16 H P

anyagok kiszállítását nem lehet megoldani, ezért a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a befejezési határidő módosítást igényel.  
Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„**A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok**

Munkaterület átadása: 2017. 10. 02

Befejezési Határidő: 2018. 12. 18.”


*7. jar*

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.11.29. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.11.29.

Budapest, 2017.11.29.

  
.....  
Megrendelő

**HUFER-BAU**  
Építőipari és Kereskedelmi KFT.  
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.  
Adószám: 12626704-2-43  
Vállalkozó

*Handwritten signature in blue ink*