

h.n. : 110/2018

1. oldal, összesen: 2

Vállalkozási Szerződés-módosítás

33 83 / 6 / 2018

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
másrészről

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető
székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.
adószáma : 12626704-2-43
cégjegyzékszám : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **30/2018** sorszámon a **Budapest VI. ker. Bajza u. 46. II/2. lakás Óvoda céljára belső átalakítása** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2018. 08. 28-án jött létre.
2. Tekintettel arra, az utcafronti ablakok alatti radiátorok elhelyezésével kapcsolatban műszaki módosítások váltak szükségessé. Az eredeti terv szerinti radiátorok 60 cm magasak voltak. Az ablakok alatti fa szerkezetek bontását követően derült ki, hogy a fa ablakpárkány alatt a főfalhoz kötésbe falazott téglasor található.

2/6 01 P 1

A téglasor miatt nem fér el 60 cm magas radiátor az utcáfronti ablakok alá, ezért ezen radiátorok helyett 50 cm magas, három soros radiátorok elhelyezése vált szükségessé.

Kivitelező jelezte, hogy a módosított radiátorok nem szokványos típusúak, ezért azok szállítási ideje várhatóan kb. 4 hét lesz, mely kihatással van a projekt jelenlegi befejezési határidejére, ezért a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a befejezési határidő módosítást igényel.

Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.


2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Munkaterület átadása: 2018. 08. 30.
Munka befejezési határideje: 2018. 11. 20.”


3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2018.10.12. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2018.10.12.


.....
Megrendelő

Budapest, 2018.10.12.


.....
Vállalkozó

