

**Vállalkozási Szerződés-módosítás**

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli: dr. Bodnár Zoltán György vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

**Fauna-Duó Kft.**

képviseli: Gesztelyi-Nagy György ügyvezető  
 székhelye : 1155 Budapest, Rekettye u. 49.  
 adószáma : 12319020-2-42  
 cégjegyzékszám : 01-09-665023  
 telefon: +36 1 260-0025  
 fax: +36 1 260-0025  
 e-mail: kozbeszerzes@faundaduo.hu  
 számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 11101301-12319020-01000003

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

**Előzmények**

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyában nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16751/2018. számon).

Ezen (2019. január 10. napján kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján, **03/2019** sorszámon a **Budapest VI. ker. Szondi u. 65. Óvoda épületének emeletráépítéssel történő bővítése** tárgyban.

Az egyedi közbeszerzési eljárás során Felek között 2019. április 23. napján vállalkozási szerződés jött létre (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

**I.A Vállalkozási Szerződés módosításának indokai**

I.1. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy bizonyos, építési munkafázisok a téli időjárás hőmérsékleti viszonyai miatt nem végezhetőek el a tervezett időpontokban, így a Vállalkozási Szerződésben rögzített befejezési határidő rajtuk kívülálló okok miatt nem tartható. A sikeres teljesítés

