

522645-2026 - Szerződésmódosítás

Magyarország – Építési munkák – Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

OJ S 143/2026 28/07/2026

Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

E-mail-cím: balintne@tvvrt.hu

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

Leírás: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest VI. kerület Hunyadi tér 4. (Eötvös u. 5.) (Hrsz. 29451) sz. alatt található Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának IV. üteme vállalkozási szerződés keretében az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. A Hunyadi téri Vásárcsarnok Budapest központjában, világörökségi területen, Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezetében, az Andrássy út közvetlen közelében található. Homlokzatai az Eötvös, a Szófia utcára és a Hunyadi térre nyílnak. Kiemelten védett műemlék épület. Az 1897-ben, Czigler Győző tervei szerint elkészült épület folyamatosan vásárcsarnokként működik. Az eltelt évek alatt több részleges átalakítás történt, de az épület megőrizte építéskori jellegét. A csarnok saroktelken helyezkedik le, három utcához közvetlen csatlakozással. Mindhárom egyirányú útként működik az épület mentén. Keleti homlokzata a Hunyadi téri park felé néz, ahol folyamatosan üzemelnek kültéri piaci árusok. Az eredeti tervek szerint a csarnok a fejpületeken keresztül, a hossz tengely mentén, fa kapuzattal volt feltárva. A bejárat teljesen felnyitható volt az áruszállítás miatt, ugyanakkor kisebb ajtókkal is rendelkeznek a mindennapi megközelítés biztosítása miatt. Ezt a fajta megoldást korábbi kivitelezési ütemek mentén megtartották. Erre merőlegesen, a Szófia utca felől 2 bejáratlal lehet közvetlenül bejutni csarnoktérbe. Itt egy-egy szélfogóval oldották meg a huzathatás csökkentését. A vásárcsarnok eredeti szerkezeteivel, díszével, a funkciójában megtartott felújítás után autentikus és élő műemlék vásárcsarnoka lesz. A forgalmi, logisztikai kapcsolatok, valamint a belső tér a mai igényekhez, lehetőségekhez igazított átszabása, a csarnoktérnek és a fejpületeknek a minimálisan szükséges szerkezeti átalakításokkal tervezett helyreállítása megőrzi az épület értékeit és a benne zajló tevékenységet, folytatva azt a hagyományt, ami több mint száz éve a gasztronómia egyik központjává teszi az piacot és környezetét. A piacon egyidejűleg max. 150-200 fő/óra látogatóra lehet számítani. A felújítást követően azonban rendezvényterként is funkcionál majd a csarnoktér, ahol 299 fő /rendezvény látogatóra lehet számítani. A korábban hossz tengely mentén történő áruszállítási lehetőség helyett, az északi tűzfalcsatlakozások mellett, az Eötvös utca és a Hunyadi tér felől új homlokzati kapuzat kialakításával árufeltöltési pontok tervezettek. A nyugati homlokzat mentén elsődlegesen a hosszútávú bérlessel rendelkező, pinceszinti raktárhelyiségeket kihasználó árusok, míg a keleti oldalon az időszakos piacot használó (belső és Hunyadi téri) árusok használják. A fejpületekben kialakítandó emeleti bérleményi területek lépcsőházához való leválasztott bejutást egy-egy ajtót biztosítja. Ezen ajtók jelenleg is ezt a funkciót biztosítják a főbejáratok mellett. A földszint két nagy csoportra osztható fel. Az első a főhajókat

és oldalhajókat magába foglaló csarnok területe, mely egy traktussal kibővül az északi tűzfal felé. A második a fejépületek földszintjének területe. A csarnok alapvető funkciója az állandó vásár, gasztronómiai és az időszakos piac kiszolgálása. Az oldalhajókban fix pozícióban elhelyezett kioszkok 2, illetve 3 különálló, de tetőkkel összekötött szerkezet ideális tér kompozíció szempontjából. Ugyanakkor könnyűszerkezetes kialakítása mellett lehetséges a kioszkon belüli felosztás változtatása a későbbi időszakokban is. Az egységes, közös tetővel történő lefedés egy összefüggő galéria létrehozására alkalmas, melyet a földszinti funkciókhoz tud kapcsolódni, aktuális igénytől függően. Ugyanakkor rendezvényterként, gyermekmegőrzőként és növény-neveldeként is tud működni. Az áttetsző, terpesztett lemez mellvédfallal kialakított íves galéria szint a csarnok eredeti fém rácsostartóival, boltíves nyílásaival, díszítéseivel harmonizál. Az épület a teljes területen alapincézett. A falak alatt téglasávalapok készültek. A pilléres pincerész alatt szintén sávalapszerűen, a Szófia utcára merőleges irányú sávalapokat készítettek téglából. A pincei függőleges tartószerkezetek nagyméretű tömör téglából épültek. A bérházak alatt a pincefalak a felsőbb szintek alaprajzát követik. A csarnoktér alatt annak fő tengelyére merőlegesen, nyolc párhuzamos tengelyű 4,69-4,87 m széles 3,8 m magas pincetér húzódik, amelyeket falazott pillérek választanak el. A pince téglasávalboltozattal épült. A csarnoktér alatt a hossztengetyre merőlegesen futó boltozatok a pillérekre és pillérek között szintén falazott boltövből kialakított kiváltókra támaszkodnak. A földémet néhány helyen átalakították, egy mezőben monolit vasbeton lemezre cserélték. A csarnok acélszerkezete háromhajós, bazilikális elrendezésű, szegecselt acél rácsos főtartókkal és párhuzamos övű rácsos tartó szelemenezéssel. A teherhordó szerkezet főtartói a négy oszlopra támaszkodó, két mellék és egy főszaruatból álló, síkbeli szegecselt rácsos tartószerkezetek, amelyek egymástól 6,27 m-re helyezkednek el. Összesen hét darab főtartó van a csarnokban, így a két téglafal közötti tér hossza 50,16 m-re adódik. A csarnok tengelyével párhuzamosan a főtartók között, illetve a szélső főtartók és az épületek fala között rácsos szelemenek helyezkednek el. A csarnoktér héjazatának az egyenletes felfekvés és egyszerűbb csomóponti kialakítását a főszaruállások és szelemenek felső övein, teljes hosszon végigfutó, a héjazathoz szervesen csatlakozó fagerendák biztosítják. Az épület két végén elhelyezkedő fejépületek középfolyosós, főfalas rendszerű kétemeletes, hagyományos magastetővel fedett téglalapépületek, amelyek a csarnoktér hossz- és haránt 3 irányú merevítésére szolgálnak. Az épület főfalai a csarnoktér tengelyére merőlegesen futnak. A földszint és első emeleti földémet különböző magasságú I szelvényű acélgerendák közé falazott poroszsüveg boltozatok adják. A második emeleti földémet a kor szokásának megfelelően a súlycsökkentés érdekében csapos gerendaföldémmként készült. *FOLYT. II.2.4)

PONTBAN

Eljárásazonosító: d363a48e-ab70-4af0-8ecc-9050f8681b04

Belső azonosító: EKR001193352024

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

2.1.4. Általános információk

További információk: A BT-201 és BT-202 ROVATOK (TED-VÁLTOZAT 7. PONT)

FOLYTATÁSA: Emiatt áttekintés volt szükséges. A feladat rész az áttekintés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő szerkezetépítési munkákat tartalmazza. h) VK-20 – Csarnok területén, a pince feletti földémet változásai. A 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák során olyan szerkezeti részletek kerültek elő, amiket áttekintés útján kellett integrálni a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentációban rögzített műszaki tartalomba. A feladat rész a jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő kivitelezési munkákat

tartalmazza, a csarnoktér területén lévő födém szerkezet megfelelő szerkezetépítési munkákat tartalmazza. i) VK-22 – A vásárcsarnok belső homlokzati kialakítása körében a 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák során olyan szerkezeti részletek kerültek elő, amiket áttervezés útján kellett integrálni ez eredeti műszaki tartalomba. A feladat rész az áttervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő műszaki kialakítást tartalmazza. j) VK-24 – Az F3 jelű teherlift alapozásához szükséges, 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák során olyan szerkezeti részletek kerültek elő, amiket áttervezés útján kellett integrálni a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentációban rögzített műszaki tartalomba. A feladat rész az áttervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő szerkezetépítési munkákat tartalmazza. k) VK-26 – A 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák után történt felméréseknek megfelelő módosított kiviteli/fedvénytervek alapján a villámvédelmi- és földelési rendszer kiépítése szükséges. A feladat rész az áttervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő műszaki kialakítást tartalmazza. l) Az Előre Nem Látható Feladatok többletorganizációs és -időigényéből fakadóan a Kivitelezők oldalán jelentős organizációs többletköltségek merültek fel, melyet Megrendelő független igazságügyi szakértő bevonásával megvizsgált és elfogadhatónak ítélte a szakvélemény szerinti összegben.

2.6. A Kivitelezők közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Elmaradó Feladatok, az Új Feladatok és a Előre Nem Látható Feladatok ellenértéke a következő: a) az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke 218.647.746,- Ft + ÁFA b) az Új Feladatok összesített ellenértéke 77.324.302,- Ft + ÁFA c) az Előre Nem Látható Feladatok összesített ellenértéke 842.725.893,- Ft + ÁFA

2.11. Kivitelezők továbbá a 2.5. és 2.10. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezték a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy a Előre Nem Látható Feladatok többlet anyag és humán erőforrás időigénye – építéstechnológiai és építésszervezési egymásra épültség okán – a kivitelezés időtartamának meghosszabbodását eredményezték.

2.12. Kivitelezők előadták továbbá a 2.5. és 2.10. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben, hogy lényeges jogos érdeküket sértene a Vállalkozási Szerződés eredeti számlázási ütemezésének fenntartása, különösen a 3. részszámlához eredetileg rögzített 40%-os műszaki készség mellett a Kivitelezőknek jelentős kb. 300 millió Ft-os további előfinanszírozást kellene biztosítaniuk, melynek igényével kellő gondossággal sem számolhattak az ajánlattételük során. Kivitelezők e tényre tekintettel a finanszírozási arányosság fenntartása érdekében további 1 db részszámla beiktatását kezdeményezték.

3. A Vállalkozási Szerződés módosított rendelkezései

3.1. A Vállalkozási Szerződés új, 2.5. pontként kiegészül a következő rendelkezéssel: „Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 6. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Új Feladatok). Az Új Feladatok tekintetében – a jelen szerződés külön előírásának hiányában – az eredeti műszaki tartalomra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb, kellő gondossággal előre nem látható okból felmerült munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 6. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Előre Nem Látható Feladatok). Az Előre Nem Látható Feladatok tekintetében – a jelen szerződés külön előírásának hiányában – az eredeti műszaki tartalomra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy az eredeti műszaki tartalom részét képező egyes munkák megvalósítása nem vagy más műszaki tartalommal szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem vagy más műszaki tartalommal kerül sor a

jelen szerződés keretében (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok pontos tartalmát a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció rögzíti.” 3.2. A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának „Véghatáridő” elnevezésű első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „Véghatáridő: a jelen szerződés – Elmaradó Feladatokkal csökkentett – eredeti műszaki tartalmának, az Új Feladatoknak és az Előre Nem Látható Feladatok, mint kivitelezési munkálatok teljesítésének véghatárideje: 2027. augusztus 31.” 3.3. A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű [átalány] vállalkozói díja (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) mindösszesen 3.663.402.449,- Ft + ÁFA, melynek megoszlása a következő: a) az – Elmaradó Feladatokkal csökkentett – eredeti műszaki tartalom díja 2.743.352.254,- Ft + ÁFA; b) az Új Feladatok díja 77.324.302,- Ft + ÁFA; c) az Előre Nem Látható Feladatok díja 842.725.893,- Ft + ÁFA.” 3.4. A Vállalkozási Szerződés 3.6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „Tartalékkeret: Szerződő Felek a Kbt. alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: Tartalékkeret) kötnek ki az eredeti műszaki tartalom vállalkozói díja 10%-ában, vagyis 296.200.000,- Ft + ÁFA összegben. A Tartalékkeret összege a Vállalkozói Díjon felül értendő.” 3.5. A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjának 1.-7. részszámlákra és végszámlára vonatkozó feltételei helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Részszámla • Kibocsátás esedékessége és mértéke: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. módosítása előtt kiállította 1. részszámláját az eredeti műszaki tartalom vállalkozói díja 15%-ának megfelelő, azaz 444.300.000,- Ft + ÁFA összegben; 2. Részszámla • Kibocsátás esedékessége és mértéke: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. módosítása előtt kiállította 2. részszámláját az eredeti műszaki tartalom vállalkozói díja 10%-ának megfelelő, azaz 296.200.000,- Ft + ÁFA összegben; 3. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 32,5%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 7,5%-a és az 1-2. részszámlák összegének különbözete, azaz 450.107.796,- Ft + ÁFA; 4. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 7,5%-a, azaz 274.755.184,- Ft + ÁFA; 5. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 10%-a, azaz 366.340.245,- Ft + ÁFA; 6. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 65%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 15%-a, azaz 549.510.367,- Ft + ÁFA; 7. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 10%-a, azaz 366.340.245,- Ft + ÁFA; 8. Részszámla • Kibocsátás esedékessége: a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti – 1. sz. módosításban megállapított – teljes szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 15%-a, azaz 549.510.367,- Ft + ÁFA; Végszámla • Kibocsátás esedékessége: a 100%-os, hiba- és hiánymentes

teljesítés megtörténtének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását, az átadás-átvételi folyamat lezárulását és Megrendelő teljesítésigazolását követően; • Mértéke: a teljes szerződéses érték 10%-a, azaz 366.340.245,- Ft+ ÁFA; amennyiben Vállalkozó igénybe vette az előleget, úgy az előleg mértéke levonásra került a pénzügyi teljesítés összegéből (10-5=5%)” 3.6. A Vállalkozási Szerződés 6. sz. mellékletként kiegészül a jelen Szerződés módosítás 1. sz. mellékletével.

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

Leírás: *FOLYT A homlokzati falak meglévő szerkezetek, melyeket előző építési fázisban újíttak fel külső oldalról. A tervezett állapotban új megnyitások létesülnek a homlokzatokon. Eötvös utca és a Hunyadi tér felé egy-egy autó behajtó készül, a meglévő nyílás átalakításával. A Szófia utca felől a csarnoktér magasparapettel rendelkező nyílásai lesznek lenyitva a padlószintig. A fejpület fa fedélszerkezete teljes körűen fel lett újítv. A felújítás része volt mind a kerámia burkolatos, mint a fémlemez fedéssel ellátott szakaszok. A csarnok fedésének cseréje a jelen engedélyezési eljárás keretében történik. A lichthofok lefedése járható kialakítással tervezett, és az emeleti bérleményi területekhez fognak csatlakozni. A nyers bitumenlemez szigetelés fölé védőréteggel kiegészített ágyazott teraszburkolatot készül. A belsőudvar teljes területén lefedésre kerül az 1. emeleti földem magasságában. Az így kialakult terasztető mindkét fejpületből elérhető, középen pedig egy min 60 cm vastag termőrétegű zöldfelületet tervezett. A terasz bitumenes lemez szigeteléssel, fordított rétegrendi kialakítással készül. A fejpületek emeleti szintjeinek új rendeltetése nem ismert, ezért ezekre a területekre jelen engedély nem vonatkozik. Az épület pincei és földszinti területeinek rendeltetése nem változik, az továbbra is vásárcsarnok. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete szintenkénti bontásban a következő lesz: • A pinceszint nettó egyben hasznos alapterülete 3007,41 m² lesz. • A földszint nettó egyben hasznos alapterülete 3172,22 m² lesz. • Az 1. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 1680,59 m² lesz. • Az 2. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 991,27 m² lesz. • A tetőtér szint nettó egyben hasznos alapterülete 1051,11 m² lesz. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete összesen 9877,36 m² nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz. Jelen eljárás keretében történik meg 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítése és 1 db meglévő felvonó berendezés bontása. Az épület tervezett átalakításának kivitelezési munkái csak a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által igazoltan jóváhagyott, az értékleltárban szereplő elemeket érintő és az azokhoz csatlakozó szerkezetekre vonatkozó kiviteli tervek, részlettervek birtokában kezdhető meg. Tárgyi közbeszerzési eljárás keretében kerül sor: • az ideiglenes piaci létesítmények kiépítésére és bontására, • a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítására, • a bírósági jogorvoslat nélküli használatbavételi engedélyezési eljárás lebonyolítására. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete szintenkénti bontásban a következő lesz: • A pinceszint nettó egyben hasznos alapterülete 3007,41 m² lesz. • A földszint nettó egyben hasznos alapterülete 3172,22 m² lesz. • Az 1. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 1680,59 m² lesz. • Az 2. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 991,27 m² lesz. • A tetőtér szint nettó egyben hasznos alapterülete 1051,11 m² lesz. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete összesen 9877,36 m² nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz. Főbb, tájékoztató mennyiségek: 1.) Bontási munkák 12.239 m³ 2.) Szerkezeti beton beépítése 98 m³ 3.) Teherhordó falazat építése 86 m³ 4.) Válaszfal falazat építése 1.413 m² 5.) Gipszkarton

válaszfal építése 710 m2 6.) Gipszkarton álmennyezet építése 1.298 m2 7.) Padlóburkolat 2.921 m2 8.) Oldalfalburkolat 990 m2 9.) Új nyílászáró beépítése 156 db 10.) Felületképzés 9.267 m2 11.) Acélszerkezetek (portál, minden egyéb tartószerkezet, lift acélszerkezetek) 546 tonna 12.) Pince szigetelési munkák 399 m2 13.) Injektált vízzár kiépítése 752 fm 14.) Műemlék faszerkezetű nyílászárók felújítása 150 m2 15.) Műemlék acélszerkezet felújítása 827 tonna 16.) Műemlék nyílászárók átépítése 18 db 17.) Műemlék vásárcsarnok végfalak, belső díszítő architektúrájának helyreállítása homlokzatfelújítás 2018 m2 homlokzatfelújítás 18.) Fejépületek lépcsőházainak műemléki helyreállítása – kő lépcsőfok 181 m2 19.) Fejépületek lépcsőházainak műemléki helyreállítása – kovácsoltvas korlátok 36 m2 20.) Műemlék tetőszerkezet felújítása 2086 m2 21.) Műemlék acélszerkezetű nyílászárók felújítása 360 m2 22.) Ideiglenes piaci létesítmények építése és bontása – 13 darab konténerépítmény 23.) Örökségvédelmi tervezés és engedélyeztetés A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerül felcsatolásra az EKR felületére.

Belső azonosító: EKR001193352024/1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

További osztályozás (cpv): 45213000 Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése, 45213140 Piac kivitelezése, 45213141

Vásárcsarnok kivitelezése

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Budapest

Irányítószám: 1064

Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

További információk: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4. – Eötvös utca 5. szám alatti ingatlan (Hrsz.: 29451) Budapest VI. kerület, Szófia utca (Hrsz.: 29432) Budapest VI. kerület, Csengery utca (Hrsz.: 29463; Hrsz.: 29469) Budapest VI. kerület, Eötvös utca. (Hrsz.: 29433; Hrsz.: 29434) Budapest VI. kerület, Hunyadi tér (Hrsz.: 29468)

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 31 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

További információk: A II.2.7) pontban megjelölt időtartam a teljesítés véghatáridejét jelöli. Az ideiglenes piac kiépítésére a szerződés aláírásától számított 4 hónap áll rendelkezésre. Erről bővebben: szerződéstervezet. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Tartalékkeret a szerződésben foglaltak szerint. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Késedelmi kötbér: - amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, ha a késedelemért Vállalkozó felelős - a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) 0,5%-a - a késedelem esetére kikötött kötbér

maximuma 15% Meghiúsulási kötbér: - Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Jótállás: - nyertes Ajánlattevő 24 hónap jótállást vállal az elvégzett munkálatokra, kivéve a beültetett növényzetet, melyre az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjáig vállal jótállást - a jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számítható Részletesen: szerződéstervezetben

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Pénzügyi megállapodás: Fizetés: - Kbt. 135. §-a és a Ptk., az igazolt teljesítést követően számla ellenében. - Díjat utólag, banki átutalással teljesítve - A Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó. - Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés: HUF. - Ajánlatkérő előleget biztosít A számlázás rendje: (322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32. § (3) bek.) - Előleg: 5% - 1. Részszámla: 15% - 2. Részszámla: 10% - 3. Részszámla: 15% - 4. Részszámla: 10% - 5. Részszámla: 15% - 6. Részszámla: 10% - 7. Részszámla: 15% - Végszámla: 10% Terjedelmi korlátok miatt a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes meghatározását az Ajánlati Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Kbt. 148. §

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Terézvárosi Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 2 962 000 000,00 HUF

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0001

6.1.2. Információk a nyertesekről

Nyertes:

Az ajánlattevő fél vezetője: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlat:

Ajánlat azonosítója: EKR001193352024/3164

A rész vagy a részcsoporthoz azonosítója: LOT-0001

Ajánlat értéke: 2 962 000 000,00 HUF

Az ajánlatot rangsorolták: igen

Az ajánlat rangsora: 1

Alvállalkozás: Igen

Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: igen

Az alvállalkozás értéke: 2 962 000 000,00 HUF

Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen

Az alvállalkozás százalékos aránya: 4

Leírás: szilikátrestaurátori munkák egyes részeire ;fémrestaurátori munkák egyes részeire ; farestaurátori munkák egyes részeire ;kőrestaurátori munkák egyes részeire

A szerződésre vonatkozó információk:

A szerződés azonosítója: 1

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

A nyertes kiválasztásának időpontja: 02/12/2024

A szerződés megkötésének időpontja: 31/01/2025

A szerződés címe: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001193352024>

6.1.4. Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása:

A panaszosok száma: 0

7. Módosítás

7.1. Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 91043-2025

Módosított szerződés azonosítója: 1

A módosítás oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.

Leírás: 2.1. Felek előzetesen rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés eredeti műszaki tartalmát és főbb feltételeit különösen a Vállalkozási Szerződés 2. fejezetében, 3.1-3.4. pontjaiban és 1. sz. mellékletében definiálták (a Vállalkozási Szerződés eredeti műszaki tartalma a továbbiakban: Feladatok). 2.2. Általánosságban rögzítendő, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontjában meghatározott teljesítési helyszín tekintetében az alábbi releváns tényezők álltak fenn már a közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően: a) A tervek készítésének időszakában még működött a vásárcsarnok. Ez egyrészt azt jelentette, hogy az épület csarnokterében az eredeti árusító pavilonok még nem voltak elbontva és azokban folyamatosan működött a kereskedelmi funkció, illetve a pavilonok körül a csarnoktérben a vásárlói forgalom nyitvatartási időben folyamatos volt, az épület egyéb helyiségeiben pedig az akkori bérlők által folytatott kereskedelmi, vendéglátó tevékenység működött. A pincetér jelentős része raktározási funkciót látott el. Ennek okán nem volt lehetőség feltárások és szerkezeti, rétegrendi, egyéb vizsgálatok behatóbb elvégzésére, így számos műszaki probléma, elvégzendő beavatkozás abban az időszakban nem volt ismert, így a tervek nem tudták ezek műszaki megoldását tartalmazni, kezelni (a tervezés során elsősorban a szűrőpróbaszerű feltárásokkal és szemrevételezéssel lehetett kalkulálni). b) A kivitelezési tervek 2021. évben készültek el. Ezt követően a további előkészítés és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási Szerződés aláírására 2025.01.31. napján került sor. Ekkor még működött a vásárcsarnok, mert a projekt első fázisaként az ideiglenes piac kialakítása történt meg. Az árusok átköltözése után, 2025.06.23. napján vették át a Kivitelezők a csarnok épületét, mint munkaterületet. A köztes eltelt időben további állagromlás bekövetkezett be, amire a tervek nem tudtak reflektálni. Ezt jól példázza az acélpillérek lábazati csatlakozásának feltárásakor, azaz a csatlakozást is elfedő beton lábazati elemek elbontásakor feltárt statikai problémák, vagy a kivitelezés fázisában a Kivitelezők által elvégzett faanyagvédelmi szakvélemény részeként készült

aerobiológiai vizsgálat, ami egyértelműen kimutatta a széles körben elterjedett gombafertőzéseket mind a tetőszerkezet meglévő faelemei, mind a csarnok légtere tekintetében. c) A kivitelezés első, kezdeti fázisa a bontási munkák egy részének az elvégzése. A munkaterület méretét tekintve ez nem egy tiszta munkafázis, hanem a kivitelezés előrehaladtával az egyes épületszerkezeti elemek tekintetében folyamatosan zajló folyamat. Ennek következtében a takart épületrészek, így a megoldandó problémák is a kivitelezés előrehaladtával különböző ütemekben kerültek feltárásra. Ezekre a műszaki problémákra a tervezői művezetés keretében fedvény tervek készülnek, valamint a csatlakozó tervrészek felülvizsgálatát is el kell végezni. 2.3. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő egyes munkák elvégzése vált szükségtelenné a Feladatok tekintetében, illetve más műszaki megoldások alkalmazása okán díjmódosuláshoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: Elmaradó Feladatok): a) VK-08 – A fejépületekben lévő F1 és F2 jelű liftek – üzemeltethetőségi és karbantartási szempontjai okán – felmerült rétegrendi módosításai miatt az eredeti burkolati kialakítás elmarad. b) VK-12 – A 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási akadályokra tekintettel részletes faanyagvédelmi szakértői szemle csak a kivitelezési munkálatok során vált lehetségessé. A szakértői szemle alapján olyan mértékű penészesedés észlelése történt, hogy aerobiológiai vizsgálatok elvégzése is indokolt lett, melyek együttesen alapvetően befolyásolják a a csarnoktetőn korábban tervezett faanyagvédelmi beavatkozásokat. A kapcsolódó munkarészek eredetileg tervezett formájukban elmaradnak (helyettük más műszaki tartalom valósul meg). c) VK-22 – A vásárcsarnok belső homlokzati kialakítása körében a 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák során olyan szerkezeti részletek kerültek elő, amiket áttervezés útján kellett integrálni ez eredeti műszaki tartalomba (az illetékes örökségvédelmi szakhatóság személyes bejárása alapján), így egyes eredeti műszaki részek elmaradnak. d) VK-25 – Az engedélyezési dokumentációban szereplő műszaki tartalom alapján készített gyártmánytervek egyeztetésre kerültek a BFK Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály illetékeseivel. A szakhatóság illetékesei figyelemmel az időközben bekövetkezett jogszabályi és szakmai követelmények változására tekintettel a gyártmánytervek szerinti műszaki tartalom átdolgozását kérték. Az átdolgozás okán a tűzeljő egyes részei elmaradnak (helyettük más műszaki tartalom valósul meg). e) VK-26 – A 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák után történt felméréseknek megfelelő módosított kiviteli /fedvénytervek alapján a villámvédelmi- és földelési rendszer kiépítése szükséges. Az átdolgozás okán a rendszer egyes részei elmaradnak (helyettük más műszaki tartalom valósul meg). 2.4. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé a Feladatok tekintetében (a továbbiakban: Új Feladatok): a) VK-08 – A fejépületekben lévő F1 és F2 jelű liftek – üzemeltethetőségi és karbantartási szempontjai okán – felmerült rétegrendi módosításai miatt az eredeti burkolati kialakítás elmarad. Az új rétegrendi kialakítások miatt áttervezés volt szükséges. A feladatrész az áttervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő szerkezetépítési munkákat illetve rétegrend kialakításokat tartalmazza.

FOLYTATÁS A BT-202 ROVATBAN (TED-VÁLTOZAT 7.1. PONT)

7.1.1. Változtatás

A módosítások leírása: A) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KELTE: 2026.06.30.; B) A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA A MÓDOSÍTÁS ALAPJÁN: B.1. A SZERZŐDÉS EREDETI ELLENÉRTÉKE: 3.258.200.000,- Ft + ÁFA B.2. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE A MÓDOSÍTÁS UTÁN: 3.663.402.449,- Ft + ÁFA C) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGCÍMEI: Kbt. 141. § (2) bekezdés; Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont. A BT-201 ROVAT (TED-VÁLTOZAT 7. PONT) FOLYTATÁSA: b) VK-11 – Rabc

álmennyezetek bontási munkái. A csarnoktér földszinti, helyiségeiben álmennyezet bontási munkák váltak szükségessé a fejpületek statikai rendszerének vizsgálata miatt voltak szükségesek. c) VK-14 – Meglévő kifeszültségű mérési pontok megszüntetése. Ismeretlen eredetű és nyomvonalú, meglévő elektromos szekrények elbontása, elektromos nyomvonal megszüntetése. d) VK-25 – Az engedélyezési dokumentációban szereplő műszaki tartalom alapján készített gyártmánytervek egyeztetésre kerültek a Budapest Főváros Kormányhivatala Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály illetékeseivel. A szakhatóság illetékesei figyelemmel az időközben bekövetkezett jogszabályi és szakmai követelmények változására tekintettel a gyártmánytervek szerinti műszaki tartalom átdolgozását kérték. Az átdolgozás okán a tűzeljelző rendszer egyes részei más műszaki tartalom valósulnak meg. 2.5. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során az alábbi kellő gondossággal előre nem látható, Megrendelő által pótmunkaként megrendelt feladatok elvégzésének igénye merült fel (a továbbiakban: Előre Nem Látható Feladatok), melyek elvégzéséhez szükséges időtartam a Feladatok eredeti határidőre történő elvégzését is akadályozták, többlet időigénnyel jártak az alábbiak szerint: a) VK-12 – A 2.2. pontban hivatkozott feltérési és bontási akadályokra tekintettel részletes faanyagvédelmi szakértői szemle csak a kivitelezési munkálatok során vált lehetségessé. A szakértői szemle alapján olyan mértékű penészesedés észlelése történt, hogy aerobiológiai vizsgálatok elvégzése is indokolt lett, melyek együttesen alapvetően befolyásolják a a csarnoktetőn korábban tervezett faanyagvédelmi beavatkozásokat. A faanyagvédelmi szakvélemény megállapította, hogy a faanyagok szerkezeti állapota összességében elfogadható és felújítható, ugyanakkor a fedélszerkezet rétegrendjeiben kiterjedt penészesedés figyelhető meg. A csarnoktér levegőjéből, valamint a faanyagok felületéről mintavétel és laboratóriumi tenyésztés történt, amely az alábbi megállapításokra jutott: „A vizsgálat jelentős penészspóra-szóródást, valamint a faanyagok felületén és repedéseiben is penészképződést mutatott ki. A mintákból nemcsak a faanyagok korhadását előidéző bazídiomos gombák, hanem egészségügyi szempontból különösen veszélyes, allergén gombafajok (pl. Aspergillus) is azonosításra kerültek. A szűrőpróbaszerű mintavétel alapján bizonyos, hogy a penészesedés a teljes lambéria- és deszkaborítást, valamint a párnafasort is kiterjedten érinti, sőt, a spórák a fagerendák száradási repedéseiben is megtalálhatók. A jövőre nézve mindez fokozott egészségügyi és élelmiszerhigiéniai kockázatot jelent.” A fenti megállapítások alapján a tervezővel folytatott egyeztetések során indokoltá vált a teljes fedélszerkezet cseréjének felülvizsgálata és a fedélszerkezet csere műszaki kidolgozása. A tervezési koncepció célja – a korábbi koncepciót folytatva – az épület eredeti fedélszerkezeti karakterének és építészeti megjelenésének megőrzése, ugyanakkor olyan szerkezeti és műszaki megoldások alkalmazása, amelyek megfelelnek a hatályos műszaki előírásoknak és a korszerű épületfizikai és higiéniai követelményeknek. b) VK-13 – A 2.2. pont szerinti feltérési és bontási munkák után megállapítást nyert, hogy az acélszerkezetű oszlopok oszloptalpnál lévő bekötő gerinclemeze olyan mértékben korrodált, hogy az oszloptalpakat meg kell erősíteni. Ennek érdekében ki kellett dolgozni a vásárcsarnok acélszerkezetű oszlopok oszloptalpak megerősítési koncepcióját. Az acélszerkezetű és a monolit vasbeton szerkezetű megoldás közül geometriai kötöttségek miatt az acélszerkezetű megerősítés lett részletesen kidolgozva. Az acélszerkezetű megerősítési megoldás kiviteli tervdokumentációja szállítása és jóváhagyása után el lett rendelve a tárgyalat megerősítési kivitelezési munka. c) VK-15 – A pincetérben kialakítandó zsomp területén a 2.2. pont szerinti feltérési és bontási munkák során egy felhagyott kutat találtak. Emiatt áttervezés volt szükséges. A feladatrészt az áttervezés után jóváhagyott műszaki kialakítást tartalmazza. d) VK-16 – Az F1 lift pincetéri süllyeszték kialakításhoz szükséges, a 2.2. pontban hivatkozott feltérési és bontási munkák során feltárt alapozási síkok eltérő pozíciója miatt áttervezés volt szükséges. A feladatrészt az áttervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő alapozás megerősítési munkákat tartalmazza. e)

VK-17 – A csarnoktér 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkái során megállapítást nyert, hogy a Főkijárás és Főbejárás térségében lévő földémszakaszok meglévő donga boltozata alámetsz a beépítésre tervezett padlószerkezetnek. Emiatt átervezés volt szükséges. A feladatrészt az átervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő földémszerkezet, továbbá a meglévő műemlék kő kerékvetők szakszerű bontási, tárolási és visszaépítési munkáit tartalmazza. f) VK-18 – A csarnoktér 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkái során megállapítást nyert, hogy a teherbejáratok térségében lévő földémszakaszok meglévő donga boltozata alámetsz a beépítésre tervezett rétegrendnek. Emiatt átervezés volt szükséges. A feladatrészt az átervezés után jóváhagyott fedvényterveknek megfelelő földémszerkezet munkáit tartalmazza. g) VK-19 – Az F3 teherlift térségében történő 2.2. pontban hivatkozott feltárási és bontási munkák során megállapítást nyert, hogy az F3 jelű lift és az L2 jelű lépcsőház az eredeti kiviteli tervdokumentáció alapján nem építhető meg. FOLYTATÁS A BT-300 ROVATBAN (TED-VÁLTOZAT VI.3 További információk)

8. Szervezetek

8.1. ORG-0010

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Regisztrációs szám: 12098336242

Postacím: Rózsa Utca 81-83

Város: Budapest

Irányítószám: 1064

Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó pont: Bálintné Karch Magdolna

E-mail-cím: balintne@tvvrt.hu

Telefonszám: +36 209516701

Fax: +36 13016709

Internetcím: <https://www.tvvrt.hu>

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0011

Hivatalos név: Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda

Regisztrációs szám: 18647639243

Postacím: Margit Körút 56. 5. em. 5.

Város: Budapest

Irányítószám: 1027

Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó pont: Dr. Hargittay Szabolcs

E-mail-cím: horvath@harglaw.com

Telefonszám: +36 302566060

Internetcím: <https://harglaw.com>

E szervezet szerepei:

Közbeszerzési szolgáltató

8.1. ORG-0007

Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám: 10759358244
Postacím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
Irányítószám: 1149
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefonszám: +36 309194391

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

Az ajánlattevő fél vezetője

E tételek nyertese: LOT-0001

8.1. ORG-0008

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
Irányítószám: 1112
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: vallalkozas@epkar.hu
Telefonszám: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: <https://www.epkar.hu>

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

E tételek nyertese: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: dontobizottsag@kt.hu
Telefonszám: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: <https://kozbeszerzes.hu>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0009

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám: +36 18828635
Internetcím: <https://kozbeszerzes.hu>
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 4b415b7d-2e9c-400d-b19e-99d11baea7f9 - 02
Hirdetményminta típusa: Szerződés módosítás
A hirdetmény típusa: Szerződés módosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 38
A hirdetmény megküldésének dátuma: 27/07/2026 13:10:09 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben): 13/07/2026 16:54:25 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyekben ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: magyar
A hirdetmény közzétételi száma: 522645-2026
HL S kiadás száma: 143/2026
A közzététel dátuma: 28/07/2026